

## 地域おこし協力隊5月レポート

- 1日 役場にてミーティング。村で企業された大森さん山口さんと交流。
- 2日 ベルトサンダー、ボール盤設置。村で企業された藤井さんと交流。
- 3日 木工館事務所スペース清掃。木工機械のメンテナンス。
- 4日 ブラインドの清掃。内外装の改装計画を練る。
- 7日 電気屋さん打ち合わせ。トイレ、手洗い場清掃。事務所ドアの修理。
- 8日 木工機械のメンテナンス。役場にてミーティング。
- 9日 送風機取り外し。必要物資の買い出し。
- 10日 役場にてミーティング。事務所スペースの塗装の準備。
- 11日 事務所スペースの天井、壁塗装。
- 14日 男子トイレの天井、壁上半分塗装。
- 15日 電気が通ったので木工機械の試運転。必要物資の買い出し。
- 16日 男子トイレの壁下半分塗装。女子トイレ塗装準備。
- 17日 女子トイレ塗装。
- 18日 展示スペース塗装準備。必要物資買い出し。
- 21日 展示スペースの天井の穴、隙間埋め。
- 22日 展示スペース塗装。
- 23日 展示スペース塗装。
- 24日 展示スペース塗装。
- 25日 展示スペース塗装。必要物資買い出し。
- 28日 男子トイレ窓、窓枠塗装。
- 29日 男子トイレ木の部分塗装。
- 30日 男子トイレリペア塗装。
- 31日 女子トイレ木の部分塗装。

村での生活も2ヶ月が経ち、落ち着いてまいりました。  
木工館の様子を見に来てくださる方もちらほらおられ、早く本格始動をしたいところですが、  
まだまだ時間が掛かりそうです。

5月半ばに電気が通り、やっと木工機械が使えるようになりました。  
しかし、長い間使われていなかった倉庫ですので、天井や壁がボロボロです。  
人を招くにはあまりにもみすぼらしいので、余分なもの（使えない照明やビス等）を取り外し、  
隙間や穴を埋め、塗装をすることにしました。



塗装前



塗装後（途中）

天井と壁を白くし、木の部分を茶色にし、引き締めます。



男子トイレ



女子トイレ

トイレも天井と壁は白く塗装し、窓と窓枠と木部は茶色に塗装して見栄えが良くなりました。

今後は残っている木の部分と窓と窓枠を茶色に塗装し、床をグレイに塗装する予定です。